

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA
LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU
DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO	PERÍODO EM MESES							
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
01.00	CUSTOS INICIAIS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CUSTOS MENSAIS	R\$ 312.631,40	25%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		%	78.157,85	46.894,71	31.263,14	31.263,14	31.263,14	31.263,14	31.263,14	31.263,14
02.00	INSTALAÇÃO DA OBRA - CANTEIRO	R\$ 92.197,63	90%	10%						
		%	82.977,87	9.219,76						
03.00	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.217,60		90%	10%					
		%		7.395,84	821,76					
04.00	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 24.678,33		90%	10%					
		%		22.210,50	2.467,83					
05.00	FUNDAÇÕES	R\$ 64.435,26		50%	50%					
		%		32.217,63	32.217,63					
06.00	ESTRUTURA	R\$ 51.430,37			50%	50%				
		%			25.715,19	25.715,19				
07.00	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 256.196,27				65%	35%			
		%				166.527,58	89.668,69			
08.00	ESTRUTURA E COBERTA METALICA	R\$ 153.979,36			50%	50%				
		%			76.989,68	76.989,68				
09.00	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETOS	R\$ 97.947,85				50%	25%	25%		
		%				48.973,93	24.486,96	24.486,96		
10.00	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 43.833,53				50%	25%	25%		
		%				21.916,77	10.958,38	10.958,38		
11.00	ESQUADRIAS	R\$ 81.697,73					65%	35%		
		%					53.103,52	28.594,21		
12.00	PINTURA	R\$ 68.441,25						10%	50%	40%
		%						6.844,13	34.220,63	27.376,50
13.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 36.987,84		30%	30%	20%			10%	10%
		%		11.096,35	11.096,35	7.397,57			3.698,78	3.698,78
14.00	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 25.425,96						50%	50%	
		%						12.712,98	12.712,98	
15.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, ALIMENTAÇÃO GERAL E ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 75.321,02		20%	20%	10%	10%	10%	10%	20%
		%		15.064,20	15.064,20	7.532,10	7.532,10	7.532,10	7.532,10	15.064,20
16.00	REDE DE DADOS E TELEFONIA	R\$ 40.518,71		20%	20%	10%	10%	10%	10%	20%
		%		8.103,74	8.103,74	4.051,87	4.051,87	4.051,87	4.051,87	8.103,74
17.00	INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 12.929,10							40%	60%
		%							5.171,64	7.757,46
18.00	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 57.448,76		20%	20%	10%	10%	10%	10%	20%
		%		11.489,75	11.489,75	5.744,88	5.744,88	5.744,88	5.744,88	11.489,75
19.00	PAISAGISMO	R\$ 40.543,67							40%	60%
		%							16.217,47	24.326,20
20.00	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 11.217,13							40%	60%
		%							4.486,85	6.730,28
21.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.771,38							40%	60%
		%							1.108,55	1.662,83
TOTAL MENSAL>>		R\$ 1.558.850,15	161.135,72	163.692,49	215.229,28	396.112,69	226.809,55	132.188,64	126.208,89	137.472,89
		%	10,34%	10,50%	13,81%	25,41%	14,55%	8,48%	8,10%	8,82%
BDI>>		29,79%	464.381,46	48.002,33	48.763,99	64.116,80	118.001,97	67.566,57	39.379,00	40.953,17



R&L SANTOS CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 17.851.596/0001-36 Inscrição: CEF/DF 0763873200196
Endereço: QND 13 Lote 17 - Sala 201 - TAGUATINGA-DF CEP: 72120-130
Telefone: (61) 99943.7933 E-mail: rlsantos@ig.com.br rlsantos@ig.com.br

R&L Santos Construtora Ltda-ME
Renato Pinheiro dos Santos
CREAT 71335/TD-DF

Renato Pinheiro dos Santos
Procurador – Representante Legal
CPF/MF N° 060.434.974-25

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA

LOCAL: IFPE – CAMPUS CARUARU

DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PREÇOS SINAPI JUNHO E JULHO/2016.

CRONOGRAMA

VALOR TOTAL MENSAL (CUSTO+ BDI)>>		2.023.231,61	209.138,05	212.456,48	279.346,08	514.114,66	294.376,12	171.567,64	163.806,52	178.426,06
TOTAL ACUMULADO>>	R\$	1.558.850,15	161.135,72	324.828,21	540.057,49	936.170,17	1.162.979,73	1.295.168,37	1.421.377,26	1.558.850,15
	%		10,34%	20,84%	34,64%	60,06%	74,60%	83,08%	91,18%	100,00%
LDI>>		29,79%	464.381,46	48.002,33	96.766,32	160.883,12	278.885,09	346.451,66	385.830,66	423.428,29
VALOR TOTAL ACUMULADO (CUSTO+ BDI)>>		2.023.231,61	209.138,05	309.222,80	700.940,61	1.215.055,27	1.509.431,39	1.680.999,03	1.844.805,55	2.023.231,61

R&L Santos Construtora Ltda-ME
Renato Pinheiro dos Santos
CREAT 71335/TD-DF

Renato Pinheiro dos Santos
Procurador – Representante Legal
CPF/MF N° 060.434.974-25